



KARS İL ÖZEL İDARESİ

I.DÖNEM İL KOORDİNASYON TOPLANTISI

KARS İL ÖZEL İDARESİ

2015 Yılı ÖZEL İDARE Çalışmaları

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TÜRLERİ	TOPLAM PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE BEDELİ	TAMAMLANAN PROJE BEDELİ	PROJE UYGULAMA GERÇEKLEŞME DURUMU
BSK / Sathi Kaplama Asfalt	65 km	7.691.000,00 TL	7.379.000,00 TL	% 95 Devam Ediyor
Stabilize Kaplama (Yol yükseltme ve genişletme)	125 km	3.680.020,08 TL	3.585.220,08 TL	% 97 Devam Ediyor
Sanat Yapıları (Köprü-Menfez)	55 adet	2.220.241,97 TL	2.220.241,97 TL	TAMAMLANDI
Köy İçi Yolları Yapımı ve Onarımı	915 km	18.816.000,00 TL	17.875.200,00 TL	%95 Devam Ediyor
Köy Yolları Bakım ve Onarım	4910 km	11.524.600,00 TL	10.948.370,00 TL	% 95 Devam Ediyor
TOPLAM		43.931.862,05 TL	42.008.032,05 TL	% 96,4 Devam Ediyor

KARS İL ÖZEL İDARESİ

2015 Yılı ÖZEL İDARE Çalışmaları

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TÜRLERİ	TOPLAM PROJE SAYISI	PROJE BEDEL MİKTARI	TAMAMLANAN PROJE BEDELİ	PROJE UYGULAMA GERÇEKLEŞME DURUMU
İçme Suyu	45 adet	5.545.935,00 TL	4.327.185,00 TL	% 39 Devam Ediyor
Hayvan İçme Suyu Göleti	8 adet	1.963.500,00 TL	1.963.500,00 TL	% 100 Bitti
Sulama Kanalı	2 adet	1.855.000,00 TL	1.855.000,00 TL	% 100 Bitti
Atık Su (Kanalizasyon)	13 adet	4.524.374,00 TL	3.245.874,00 TL	% 62 Devam Ediyor
Diğer Yatırımlar	348 adet	559.282,75 TL	559.282,75 TL	% 100 Bitti
TOPLAM	416 ADET	14.448.091,75 TL	11.950.841,75 TL	% 80 Devam Ediyor

KARS İL ÖZEL İDARESİ

2015 Yılı ÖZEL İDARE Çalışmaları

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TÜRLERİ	TOPLAM PROJE SAYISI	PROJE UYGULAMA GERÇEKLEŞME DURUMU
OKUL YAPIMI	31	% 80 Devam Ediyor
KÖY KONAĞI VE TAZİYE EVİ YAPIMI	15	% 85 Devam Ediyor
HALI SAHA YAPIMI	7	% 5 Devam Ediyor
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR	67	% 95 Devam Ediyor
TOPLAM	120	% 66,25 Devam Ediyor



ARZ EDERİM

KARS İL ÖZEL İDARESİ

Erdinç DOLU

Selim Kaymakamı

Genel Sekreter V.